



Prefeitura do Município de Piratininga

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: MELHORIAS NO CENTRO CULTURAL ""NIRCE CARDOSO FRANCO BORRO""

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS	100% R\$ 4.594,68						R\$ 4.594,68
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% R\$ 29.119,90						R\$ 29.119,90
FUNDAÇÃO	100,00% R\$ 869,60						R\$ 869,60
ESTRUTURA	100,00% R\$ 4.985,80						R\$ 4.985,80
COBERTURA	50,00% R\$ 55.390,52	50,00% R\$ 55.390,52					R\$ 110.781,04
PAREDES E PAINÉIS		100,00% R\$ 21.229,12					R\$ 21.229,12
REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO		25,00% R\$ 20.177,43	75,00% R\$ 60.532,28				R\$ 80.709,70
ESQUADRIAS			100,00% R\$ 19.430,88				R\$ 19.430,88
PAVIMENTAÇÃO			40,00% R\$ 58.972,90	60,00% R\$ 88.459,36			R\$ 147.432,26
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		10,00% R\$ 18.095,41	10,00% R\$ 18.095,41	40,00% R\$ 72.381,64	40,00% R\$ 72.381,64		R\$ 180.954,10

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			10,00% R\$ 2.927,28	30,00% R\$ 8.781,85	60,00% R\$ 17.563,69		R\$ 29.272,82
PINTURA					50,00% R\$ 47.733,43	50,00% R\$ 47.733,43	R\$ 95.466,86
RAMPA DE ACES. DE ESQUINA						100,00% R\$ 1.984,46	R\$ 1.984,46
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00% R\$ 48.161,26	R\$ 48.161,26
TOTAL	R\$ 94.960,50	R\$ 114.892,48	R\$ 159.958,75	R\$ 169.622,84	R\$137.678,76	R\$97.879,15	R\$774.992,48