

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: PINTURA E ADEQUAÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LOCAL:- Rua Anchieta, nº 102 - Centro - Piratininga/SP

Referência: CDHU - Boletim nº 188 - com desoneração

BDI: 23,85%

Data-Base: 01/03/2023

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)			TOTAL
			1	2	3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	23.307,03	23.307,03			23.307,03
2	ALVENARIA e FECHAMENTOS	5.394,67	5.394,67			5.394,67
3	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	10.588,11	5.294,06	5.294,06		10.588,11
4	PAVIMENTAÇÃO	99.534,06		49.767,03	49.767,03	99.534,06
5	ESQUADRIAS	11.269,11	11.269,11			11.269,11
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.005,12	2.005,12			2.005,12
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10.748,40	10.748,40			10.748,40
8	PINTURA	130.995,00		65.497,50	65.497,50	130.995,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.677,76			12.677,76	12.677,76
Custo Total - R\$		306.519,25	58.018,37	120.558,59	127.942,29	306.519,25
Porcentagem - %		100,00	18,93%	39,33%	41,74%	100,00%
Custo Total Acumulado - R\$			58.018,37	178.576,96	306.519,25	
Porcentagem Acumulado - %			18,93%	58,26%	100,00%	