



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA**  
PRAÇA DR. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14  
FONES /FAX (14) 32659530  
CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**OBJETO:** IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS – ETAPA 2 – FASE 01/02

**PROPRIET:-**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

**LOCAL:-** REAL VILLAGE - PIRATININGA/SP

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)			
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	REDE DE GALERIAS	723.136,25	241.045,42	241.045,42	241.045,42	
2.0	CONSTRUÇÃO DE CANALETAS	33.962,58				33.962,58
3.0	MANUTENÇÃO DE CANALETAS EXISTENTES	31.170,00				31.170,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DAS RUAS	19.412,46				19.412,46
Custo Total - R\$		807.681,29	241.045,42	241.045,42	241.045,42	84.545,04
Porcentagem - %		100,00	29,84%	29,84%	29,84%	10,47%
Custo Total Acumulado - R\$			241.045,42	482.090,83	723.136,25	807.681,29
Porcentagem Acumulado - %			29,84%	59,69%	89,53%	100,00%

Piratininga/SP, 05 de novembro de 2.025

Responsável Técnico  
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva  
Crea/SP 506.996.698-7